



| FAISMUN 2024                      |    |     |      | CIERRE     |                                                                                                                                                                                                                         | PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA |  |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
|-----------------------------------|----|-----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|----|----|-----|--------------------|--|----------------------------|---------|------------|---------|--|
| No.                               |    |     |      | Localidad  |                                                                                                                                                                                                                         | Descripcion                    |  | Estructura Financiera |              |                         | META PROGRAMADA |          | Beneficiarios |          | INICIO DEL PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACIÓN |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Modalidad de Contratación |    |    |     | Fechas Programadas |  | AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS |         |            |         |  |
|                                   |    |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | Total                 | FAISMUN 2024 | INTERESES FORTAMUN 2024 | U. de M.        | CANTIDAD | Tipo          | Cantidad | ENERO                                           | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ADMÓN. DIRECTA            | AD | IR | L.P |                    |  | FÍSICO                     |         | FINANCIERO |         |  |
|                                   |    |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  | INICIO                     | TÉRMINO | INICIO     | TÉRMINO |  |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA URBANA |    |     |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | CONSTRUCCIÓN          |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 4,465,665.18 | \$                      | 4,465,665.18    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0001 | COATEPEC   | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE HIDALGO, UBICADO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                 |                                |  | \$                    | 4,465,665.18 | \$                      | 4,465,665.18    | M2       | 2,080.25      | PERSONAS | 55,720.00                                       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 3,334,318.93 | \$                      | 3,334,318.93    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0002 | COATEPEC   | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADO NERVO, UBICADO ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO E IGNACIO L. RAYON EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.               |                                |  | \$                    | 3,334,318.93 | \$                      | 3,334,318.93    | M2       | 1,951.30      | PERSONAS | 55,720.00                                       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 1,834,078.26 | \$                      | 1,834,078.26    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0003 | COATEPEC   | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL LUCIO, UBICADO ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y PROLONGACION RAFAEL LUCIO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. |                                |  | \$                    | 1,834,078.26 | \$                      | 1,834,078.26    | M2       | 1,014.83      | PERSONAS | 55,720.00                                       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 4,690,199.84 | \$                      | 4,690,199.84    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0005 | COATEPEC   | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA UBICADO ENTRE LAS CALLES VICENTE RIVA PALACIO Y MANUEL GUTIERREZ NAJERA, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                       |                                |  | \$                    | 4,690,199.84 | \$                      | 4,690,199.84    | M2       | 2,771.72      | PERSONAS | 55,720.00                                       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 2,944,492.40 | \$                      | 2,944,492.40    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0006 | COATEPEC   | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANAHUAC, UBICADO ENTRE LAS CALLES TLANALAPA Y SEGUNDA CALLE ANDRES QUINTANA ROO, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.              |                                |  | \$                    | 2,944,492.40 | \$                      | 2,944,492.40    | M2       | 2,117.06      | PERSONAS | 55,720.00                                       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 1,126,236.78 | \$                      | 1,126,236.78    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0007 | COATEPEC   | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ, UBICADO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                     |                                |  | \$                    | 1,126,236.78 | \$                      | 1,126,236.78    | M2       | 542           | PERSONAS | 55,720.00                                       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 472,757.77   | \$                      | 472,757.77      |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0009 | COATEPEC   | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN JUAN CLIMACO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                                                            |                                |  | \$                    | 472,757.77   | \$                      | 472,757.77      | M2       | 207.95        | PERSONAS | 55,720.00                                       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 3,407,939.13 | \$                      | 3,407,939.13    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0010 | TUZAMAPAN  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, UBICADO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN.                    |                                |  | \$                    | 3,407,939.13 | \$                      | 3,407,939.13    | M2       | 1196.7        | PERSONAS | 8,300.00                                        |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| IR                                | 02 | k   |      |            |                                                                                                                                                                                                                         |                                |  | \$                    | 933,260.64   | \$                      | 933,260.64      |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |
| 2024                              | 30 | 038 | 0011 | MAHUIXTLAN | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION SAN GABRIEL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAHUIXTLAN.                                                           |                                |  | \$                    | 933,260.64   | \$                      | 933,260.64      | M2       | 531.06        | PERSONAS | 3,956.00                                        |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |





FECHA: lunes, 30 de diciembre de 2024

| FAISMUN 2024                      |    |   |  | CIERRE |  | PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA |             |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |      |                    |  |                            |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------------------------------|----|---|--|--------|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|----|----|------|--------------------|--|----------------------------|---------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| No.                               |    |   |  |        |  | Localidad                      | Descripción | Estructura Financiera |              |                         | META PROGRAMADA |          | Beneficiarios |          | INICIO DEL PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACIÓN |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Modalidad de Contratación |    |    |      | Fechas Programadas |  | AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                   |    |   |  |        |  |                                |             | Total                 | FAISMUN 2024 | INTERESES FORTAMUN 2024 | U. de M.        | CANTIDAD | Tipo          | Cantidad | ENERO                                           | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ADMÓN. DIRECTA            | AD | IR | L.P. |                    |  | FÍSICO                     |         | FINANCIERO |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|                                   |    |   |  |        |  |                                |             |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |      |                    |  | INICIO                     | TÉRMINO | INICIO     | TÉRMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA URBANA |    |   |  |        |  |                                |             | CONSTRUCCIÓN          |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |      |                    |  |                            |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| IR                                | 02 | k |  |        |  |                                |             | \$                    | 2,589,554.57 | \$                      | 2,589,554.57    |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |      |                    |  |                            |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

Com

Ar



FECHA: lunes, 30 de diciembre de 2024

| FAISMUN 2024                      |    |  |  |  | CIERRE |  | PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA |              |              |              |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----|--|--|--|--------|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|----|----|-----|--------------------|--|----------------------------|---------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| No.                               |    |  |  |  |        |  | Localidad                      |              | Descripción  |              | Estructura Financiera |              |                         | META PROGRAMADA |          | Beneficiarios |          | INICIO DEL PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACIÓN |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Modalidad de Contratación |    |    |     | Fechas Programadas |  | AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |    |  |  |  |        |  |                                |              |              |              | Total                 | FAISMUN 2024 | INTERESES FORTAMUN 2024 | U. de M.        | CANTIDAD | Tipo          | Cantidad | ENERO                                           | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ADMÓN. DIRECTA            | AD | IR | L.P |                    |  | FÍSICO                     |         | FINANCIERO |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |    |  |  |  |        |  |                                |              |              |              |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  | INICIO                     | TÉRMINO | INICIO     | TÉRMINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA URBANA |    |  |  |  |        |  |                                |              | CONSTRUCCIÓN |              |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE                                | 02 |  |  |  |        |  | \$                             | 1,356,754.55 | \$           | 1,356,754.55 |                       |              |                         |                 |          |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |    |     |                    |  |                            |         |            |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



FECHA:

lunes, 30 de diciembre de 2024

| FAISMUN 2024                      |           |     |      |          | CIERRE                                                                                                                                                                                                |                       |               |                         |                 | PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------|-----|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   |           |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                         |                 |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           | AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |           |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                         |                 |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           | FÍSICO                     |         | FINANCIERO |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |           |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                         |                 |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           | INICIO                     | TÉRMINO | INICIO     | TÉRMINO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No.                               | Localidad |     |      |          | Descripción                                                                                                                                                                                           | Estructura Financiera |               |                         | META PROGRAMADA |                                | Beneficiarios |          | INICIO DEL PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACIÓN |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Modalidad de Contratación |                            |         |            | Fechas Programadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |           |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       | Total                 | FAISMUN 2024  | INTERESES FORTAMUN 2024 | U. de M.        | CANTIDAD                       | Tipo          | Cantidad | ENERO                                           | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ADMON. DIRECTA            | AD                         | IR      | LP         |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA URBANA |           |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                         |                 | CONSTRUCCIÓN                   |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE                                | 02        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       | \$                    | 800,934.32    | \$                      | 800,934.32      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                              | 30        | 038 | 0035 | COATEPEC | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COLÓN, UBICADO ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE ZAMORA Y CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                                                         | \$                    | 800,934.32    | \$                      | 800,934.32      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE                                | 02        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       | \$                    | 618,027.92    | \$                      | 618,027.92      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                              | 30        | 038 | 0036 | COATEPEC | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                                                                    | \$                    | 618,027.92    | \$                      | 618,027.92      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE                                | 02        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       | \$                    | 1,439,440.29  | \$                      | 1,439,440.29    |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                              | 30        | 038 | 0037 | COATEPEC | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1A PRIVADA DE JUSTO SIERRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. | \$                    | 1,439,440.29  | \$                      | 1,439,440.29    |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE                                | 02        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       | \$                    | 271,382.12    | \$                      | 271,382.12      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                              | 30        | 038 | 0038 | COATEPEC | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 1A PRIVADA DE JUSTO SIERRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                                        | \$                    | 271,382.12    | \$                      | 271,382.12      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE                                | 02        |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       | \$                    | 431,834.17    | \$                      | 431,834.17      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024                              | 30        | 038 | 0039 | COATEPEC | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1A PRIVADA DE JUSTO SIERRA, UBICADO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y EL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                                           | \$                    | 431,834.17    | \$                      | 431,834.17      |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |           |     |      |          |                                                                                                                                                                                                       | \$                    | 58,555,824.00 | \$                      | 58,555,824.00   |                                |               |          |                                                 |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                            |         |            |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

POR LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

Ing. Raymundo Andrade  
Riversa  
Presidente Municipal

Mtra. Linda Rubí Martínez Díaz  
Síndica Unica

Arq. Enrique Daniel Zeferino Linares  
Presidente del Comité de obras

POR EL COMITE DE OBRAS PÚBLICAS

Lic. Gaspar Pérez Álvarez  
Secretario Técnico

Arq. María de los Ángeles Salvador Reyes  
Vocal 1

Profra. Sofia Leticia Viveros Colorado

Ing. Miguel Aguirre Hernández  
Vocal 2

Ing. Alberto Reyes García  
Vocal 3

C.P. Osmar Enrique Delfín Jorge  
Asesor 1

M.A. Arturo Mondragon Ortiz  
Asesor 2

CONSTITUCIONAL DE  
**COATEPEC**  
VERMUNIZ DE RENACIDO DE LALLAVE  
2022-2025  
ÓRGANO DE  
CONTROL INTERNO





Dirección de  
Obras Públicas y  
Desarrollo Urbano



FECHA: lunes, 30 de diciembre de 2024

|                        |        |                                |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| INTERESES FAISMUN 2024 | CIERRE | PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA |
|------------------------|--------|--------------------------------|

|                                  |           |     |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                 |                         |                 |          |               |           |                                                 | AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |            |            |                    |            |            |            |            |         |
|----------------------------------|-----------|-----|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------|---------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|----|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| No.                              | Localidad |     |      |                              | Descripción                                                                                                                                                                                                                           | Estructura Financiera |                 |                         | META PROGRAMADA |          | Beneficiarios |           | INICIO DEL PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACIÓN |                            |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | Modalidad de Contratación |    |            |            | Fechas Programadas |            | FÍSICO     |            | FINANCIERO |         |
|                                  |           |     |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                       | Total                 | FAISMUN 2024    | INTERESES FORTAMUN 2024 | U. de M.        | CANTIDAD | Tipo          | Cantidad  | ENERO                                           | FEBRERO                    | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ADMÓN. DIRECTA            | AD | IR         | L.P        |                    |            | INICIO     | TÉRMINO    | INICIO     | TÉRMINO |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL |           |     |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUCCIÓN          |                 |                         |                 |          |               |           |                                                 |                            |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |            |            |                    |            |            |            |            |         |
| SE                               | 02        |     |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 661,205.91         | \$ 661,205.91   |                         |                 |          |               |           |                                                 |                            |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |            |            |                    |            |            |            |            |         |
| 2024                             | 30        | 038 | 0040 | COATEPEC                     | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ARAUCARIAS, UBICADO ENTRE LAS CALLES JUAN DE DIOS PEZA, FRESNO, ROBLEDO Y NOGAL, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC                             | \$ 661,205.91         | \$ 661,205.91   |                         | M2              | 372      | PERSONA       | 55,720.00 |                                                 |                            |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    | 09/12/2024 | 31/12/2024 | 09/12/2024         | 31/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 |            |         |
| SE                               | 02        |     |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 666,131.91         | \$ 666,131.91   |                         |                 |          |               |           |                                                 |                            |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |            |            |                    |            |            |            |            |         |
| 2024                             | 30        | 038 | 0041 | COLONIA OBRERA (LAS PUENTES) | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, UBICADO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO Y CARRILLO PUERTO EN LA LOCALIDAD DE COLONIA OBRERA (LAS PUENTES) | \$ 666,131.91         | \$ 666,131.91   |                         | M2              | 355      | PERSONA       | 350.00    |                                                 |                            |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    | 09/12/2024 | 31/12/2024 | 10/12/2024         | 31/12/2024 | 30/12/2024 | 30/12/2024 |            |         |
|                                  |           |     |      |                              |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1,327,337.82       | \$ 1,327,337.82 |                         |                 |          |               |           |                                                 |                            |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |    |            |            |                    |            |            |            |            |         |

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| POR LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL | POR EL COMITE DE OBRAS PÚBLICAS |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|

Mtra. Linda Rubi Martínez Díaz

Sindica Unica  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATEPEC  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
2022-2025

Profa. Sofia Leticia Viveros Colorado  
Regidora Cuarta

Arq. Enrique Daniel Zeferino Linares  
Presidente del Comité de obras

Ing. Miguel Aguirre Hernández  
Vocal 2

Lic. Gaspar Pérez Alvarez  
Secretario Técnico

Ing. Alberto Reyes García  
Vocal 3

Arq. María de los Angeles Salvador Reyes  
Vocal 1

C.R. Osmar Enrique Delfin Jorge  
Asesor 1

M.A. Arturo Montañón Ortiz  
Asesor 2



FECHA: martes, 31 de diciembre de 2024

| PORTAMUNDF 2024                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CIERRE                                       |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA                                                                                                          |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------|---------------|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------|--|--------|---------|------------|---------|--|--------------------------------------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS                                                                                                              |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. Clave Localidad Localidad Descripción                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estructura Financiera                        |                  |                  | META PROGRAMADA |          | Beneficiarios |          | INICIO DEL PROCESO DE LICITACION Y CONTRATACIÓN |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           | Modalidad de Contratación |                                                                                                                                 |    |    | Fechas Programadas |  | FÍSICO |         | FINANCIERO |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total                                        | FORTAMUN-DF 2024 | FORTAMUN-DF 2024 | U. de M.        | CANTIDAD | Tipo          | Cantidad | ENERO                                           | FEBRERO | MARZO | ABRIL                                                                                                                                   | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ADMÓN. DIRECTA            | AD                                                                                                                              | IR | LP |                    |  | INICIO | TÉRMINO | INICIO     | TÉRMINO |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AUDITORIA                                    |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                            |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UM 02 I                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 30 038 0101 300380001 COATEPEC PAGO AUDITORIA TECNICA A LA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2024                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,500,000.00 \$ 1,500,000.00              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | PAGO 5 PERSONA 93258                                                                                                                    |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | 01/01/2024 31/12/2024                            |  | 02/10/2024 31/12/2024  |  | 29/11/2024 30/12/2024 |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPAMIENTO                                 |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                            |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UM 02 I                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 3,495,632.16 \$ 3,495,632.16              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 30 038 0116 300380001 COATEPEC CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA A BASE DE LUMINARIAS LED SOLARES, EN EL LIBRAMIENTO COATEPEC                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 3,495,632.16 \$ 3,495,632.16              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | POSTE 156 PERSONA 93,258.00                                                                                                             |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | 15/10/2024 05/12/2024                            |  | 15/10/2024 05/12/2024  |  | 06/09/2024 31/12/2024 |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPAMIENTO URBANO                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SALON DE USOS MULTIPLES                      |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | CONSTRUCCIÓN                                                                                                                            |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UM 02 I                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,373,961.93 \$ 1,373,961.93              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 30 038 0121 300380001 COATEPEC REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE COLÓN, UBICADO ENTRE LAS CALLES SEGUNDA DE ZAMORA Y CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,373,961.93 \$ 1,373,961.93              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | M2 733.55 PERSONA 55,720.00                                                                                                             |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | 02/09/2024 25/12/2024                            |  | 14/10/2024 25/12/2024  |  | 17/12/2024 28/12/2024 |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UM 02 I                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 2,390,854.45 \$ 2,390,854.45              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 30 038 0122 300380001 COATEPEC REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GARDENIAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 2,390,854.45 \$ 2,390,854.45              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | M2 1170.4 PERSONA 55,720.00                                                                                                             |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | 02/09/2024 25/12/2024                            |  | 10/10/2024 27/12/2024  |  | 26/12/2024 26/12/2024 |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UM 02 I                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,845,012.92 \$ 1,845,012.92              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 30 038 0123 300380001 ORDUÑA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, UBICADO ENTRE LA CALLE LOMA BONITA Y LIBRAMIENTO DE COATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE LA ORDUÑA.                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,845,012.92 \$ 1,845,012.92              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | M2 1360.2 PERSONA 55,720.00                                                                                                             |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | 02/09/2024 25/12/2024                            |  | 25/09/2024 21/10/2024  |  | 11/11/2024 11/11/2024 |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UM 02 I                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 734,940.12 \$ 734,940.12                  |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 30 038 0130 300380001 COATEPEC CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE MATIAS REBOLLEDO, UBICADO ENTRE LAS CALLES MIGUEL LERDO Y ARTEAGA EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC.                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 734,940.12 \$ 734,940.12                  |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | M2 506.94 PERSONA 93,258.00                                                                                                             |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | 02/09/2024 25/12/2024                            |  | 04/11/12024 05/12/2024 |  | 20/11/2024 26/12/2024 |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UM 02 I                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,528,920.58 \$ 1,528,920.58              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 30 038 0131 300380001 COATEPEC CONSTRUCCION DE VADO, UBICADA EN CAMINO RURAL A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE COATEPEC.                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 1,528,920.58 \$ 1,528,920.58              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | M2 50 PERSONA 250.00                                                                                                                    |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | 02/09/2024 25/12/2024                            |  | 25/10/2024 12/12/2024  |  | 26/12/2024 26/12/2024 |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 12,869,322.16 \$ 12,869,322.16            |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           |                                                                                                                                 |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POR LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2022-2025 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO MUNICIPAL |      |       |       |        |            |         |           |           |                           | POR EL COMITE DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2022-2025 SECRETARIA |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATEPEC VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 2022-2025 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Raymundo Andrade Rivera Presidente Municipal                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mtra. Linda Ruby Martínez Díaz Sindica Unica |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | Arq. Enrique Daniel Zefelino Lineros Presidente del Comité de obras                                                                     |      |       |       |        |            |         |           |           |                           | Lic. Gaspar Perez Alvarez Secretario Técnico                                                                                    |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | Arq. María de los Angeles Salvador Reyes Vocal 1 |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profa. Sonia Leticia Yveros Colorado Regidora Cuarta                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Miguel Aguirre Hernández Vocal 2        |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       | Ing. Alberto Reyes Garcia Vocal 3                                                                                                       |      |       |       |        |            |         |           |           |                           | C.P. Osma Enrique Belin Jorge Asesor 1                                                                                          |    |    |                    |  |        |         |            |         |  | M.A. Arturo Mondragón Ortiz Asesor 2             |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIDURÍA CUARTA                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                              |                  |                  |                 |          |               |          |                                                 |         |       |                                                                                                                                         |      |       |       |        |            |         |           |           |                           | TESORERÍA                                                                                                                       |    |    |                    |  |        |         |            |         |  |                                                  |  |                        |  |                       |  |  |  |  |  |                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |